

"Согласовано"
Главный инженер
Центрального филиала
ГУП СК "Крайтеплоэнерго"
Э. В. Руцинский
" 02 " 04 2025 года

"Утверждаю"
Директор
Центрального филиала
ГУП СК "Крайтеплоэнерго"
Ю. А. Матясов
" 02 " 04 2025 года

ГРАФИК
проведения основных видов работ по подготовке Новоалександровского участка
Центрального филиала ГУП СК "Крайтеплоэнерго"
к работе в осенне-зимний период 2025-2026 гг.

№ п/п	Наименование мероприятия	Единицы измерения	План на год	Срок выполнения работ			Примечание
				Начало	Окончание	Ответственный за исполнение	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Мероприятия производственной программы.						
1.1	Реконструкция участка тепловой сети Д 108 мм от котельной до школы (протяженностью 161м*2 с заменой подземной прокладки на надземную) на котельной № 29-12 Темижбекский	м	161м*2	июнь	июнь	Мастер участка Епишин В.В.	
1.2	Автоматизация котельной № 29-31 ФОК	шт.	1	июнь	июль	Мастер участка Епишин В.В.	
2.	Замена участков ветхих тепловых сетей	км	0,1654	май	август	Мастера участка	
3.	Ремонт насосов	шт.	3	май	май	Мастера участка	
4.	Смена запорной арматуры в тепловых колодцах	шт.	9	апрель	май	Мастера участка	
5.	Ремонт и смена КИПиА и электрооборудования	шт.		март	ноябрь	Мастера участка	
6.	Ремонт зданий котельных	шт.	10	май	июнь	Мастера участка	
7.	Режимная наладка оборудования	шт.	12	В соответствии с графиком ГУП СК "Крайтеплоэнерго"			
8.	Гидравлические испытания тепловых сетей	км	12,601	апрель	сентябрь	Мастера участка	
9.	Испытание тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя	км	12,601	апрель	апрель	Мастера участка	
10.	Установка дроссельных шайб	шт. котельных	10	май	июнь	Мастера участка	
11.	Ревизия запорной арматуры, теплотехнического оборудования, насосных устройств	шт.	50	май	сентябрь	Мастера участка	
12.	Переподготовка операторов котельных, оперативного персонала.	чел.		сентябрь	сентябрь	Начальник участка, инженер по ПБ	

И.о.начальника Новоалександровского участка

А.В. Мартыненко

Ведущий инженер (ПТО)

Г.И.Казакова

Исполнитель:
ведущий инженер (ПТО)
Казакова Г.И.
8-865-44-6-45-65

"Согласовано"
 Главный инженер
 Центрального филиала
 ГУП СК "Крайтеплоэнерго"
 Э. В. Руцинский
 " 02 " 04 2025 года

"Утверждаю"
 Директор
 Центрального филиала
 ГУП СК "Крайтеплоэнерго"
 Ю. А. Матясов
 " 02 " 04 2025 года

План мероприятий по подготовке к ОЗП 2025-2026 гг. по Новоалександровскому участку
 Центрального филиала ГУП СК "Крайтеплоэнерго".

№ п/п	Мероприятие	Единица измерения	Запланировано	Срок выполнения	Ответственный за мероприятие
1	Подготовка котельных	шт.	27	01.10.2025 года	Мастера участка
1.1	Текущий ремонт котельных	шт.	24	01.10.2025 года	Мастера участка
1.2	Ревизия автоматики безопасности	шт.	63	01.10.2025 года	Ст. мастер участка
1.3	Проведение электроизмерений	единиц	1342	01.10.2025 года	Ст. мастер участка
1.4	Поверка средств измерения газа	шт.	4	01.10.2025 года	Ст. мастер участка
1.5	Поверка сигнализаторов загазованности	шт.	36	01.10.2025 года	Ст. мастер участка
1.6	Режимно- наладочные испытания котлов	шт.	12	01.10.2025 года	Начальник участка, ведущий инженер (ПТО)
1.7	Диагностика ГРП, ШРП, ГРУ	шт.	1	01.10.2025 года	Начальник участка, ведущий инженер (ПТО)
1.8	Экспертиза дымовых труб	шт.	2	01.10.2025 года	Начальник участка, ведущий инженер (ПТО)
1.9	Экспертиза зданий котельных	шт.	6	01.10.2025 года	Начальник участка, ведущий инженер (ПТО)
1.1 0	Текущий ремонт насосов	шт.	3	01.10.2025 года	Мастера участка
1.1 1	Проведение опрессовки котлов	шт.	63	01.10.2025 года	Мастер участка
1.1 2	Проверка состояния взрывных предохранительных клапанов	шт.	63	01.10.2025 года	Мастера участка
1.1 3	Капитальный ремонт насосов и эл. двигателей				
2	Подготовка тепловых сетей.				
2.1	Замена ветхих тепловых сетей	км.	0,3255	01.10.2025 года	Мастера участка
2.2	Промывка и гидравлические испытания	км.	12,601	01.10.2025 года	Мастера участка
2.3	Наладка тепловых сетей	км.	0	01.10.2025 года	Мастера участка
2.4	Ремонт тепловых сетей с изоляцией пенополистеролом				

№ п/п	Мероприятие	Единица измерения	Запланировано	Срок выполнения	Ответственный за мероприятие
3	Работа с кадрами			01.10.2025 года	
3.1	Обучение ИТР ПТЭТЭУ, ПОТРМ, ПТЭЭП	чел.			
3.2	Проведение подготовки и аттестации операторов и обслуживающего персонала по ПБ	чел.			
4	Организационно подготовительные мероприятия.				
4.1	Укомплектовать предприятие инструментом, приборами	По необходимости		01.10.2025 года	Начальник участка, инженер по ОТ
4.2	Обеспечить персонал котельных спец. одеждой, защитными средствами	чел.	92	01.10.2025 года	Начальник участка, инженер по ТБ
4.3	Укомплектовать рабочие места (котельные) нормативно- техническими документами, схемами, инструкциями, документами	шт.	27	01.10.2025 года	Начальник участка, мастера участков, инженер по охране труда, ПТО
4.4	Создать аварийный запас материалов и средств для аварийно-восстановительных работ	Согласно нормативов.		01.10.2025 года	Главный инженер
4.5	Приобретение материалов на нужды ХВО	В соответствии с планом.		01.10.2025 года	Главный инженер
4.6	Принять у Потребителей тепловой энергии узлы учета.	%	100	Согласно графика	Начальник участка, инженер по сбыту
4.7	Подготовка автотранспорта к работе в ОЗП 2025-2026 гг..	ед.	9	01.10.2025 года	Специалист по управлению корпоративным транспортом.
4.8	Выдать предписание абонентам по подготовке к работе в зимних условиях.	%	100	01.10.2025 года	Начальник участка
4.9	Подписать паспорт готовности объектов к работе в ОЗП 2025- 2026гг..	%	100	01.10.2025 года	Начальник участка
5	Замена изоляции надземных тепловых сетей.				

И.о.начальника Новоалександровского участка



А.В. Мартыненко

Ведущий инженер (ПТО)



Г.И.Казакова

Исполнитель:
ведущий инженер (ПТО)
Казакова Г.И.
8-865-44-6-45-65

"Согласовано"
Главный инженер
Центрального филиала
ГУП СК "Крайтеплоэнерго"
Э. В. Руцинский
" 02 " 04 2025 года

"Утверждаю"
Директор
Центрального филиала
ГУП СК "Крайтеплоэнерго"
Ю. А. Матясов
" 02 " 04 2025 года

График проведения проверок хода подготовки котельных Новоалександровского участка Центрального филиала ГУП СК "Крайтеплоэнерго" к отопительному периоду 2025-2026 гг.

№ котельной	Наименование котельной (адрес)	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь
29-01	г. Новоалександровск, пер. Шевченко, 17				25.08.2025	
29-02	г. Новоалександровск, пер. Энгельса, 10а	26.05.2025				
29-03	г. Новоалександровск, ул. Набережная, 1а	27.05.2025				
29-04	г. Новоалександровск, пер. Больничный, 1					05.09.2025
29-05а	г. Новоалександровск, ул. Советская, 150а	26.05.2025				
29-06	г. Новоалександровск, ул. Лермонтова, 20		25.06.2025			
29-07	г. Новоалександровск, пер. Красноармейский, 77		25.06.2025			
29-09	г. Новоалександровск, ул. Мичурина, 17		30.06.2025			
29-10а	г. Новоалександровск, ул. Тургенева, 1/1	26.05.2025				
29-12	пос. Темижбекский, ул. Почтовая, 17			25.07.2025		
29-13а	пос. Светлый, ул. Советская, б/н			30.07.2025		
29-14а	х. Красночервонный, ул. Краснопартизанская, 118	30.05.2025				
29-15	х. Воровский, ул. Школьная, 15				25.08.2025	
29-16а	г. Новоалександровск, ул. Элеваторная, б/н					05.09.2025
29-17а	пос. Краснозоринский, ул. Ветеранов, б/н					05.09.2025
29-18	с. Раздольная, ул. Школьная, 18		25.06.2025			
29-19	ст. Григорополисская, ул. Шмидта, 28			15.07.2025		
29-20	ст. Григорополисская, ул. Водопадная, 20		24.06.2025			
29-21	ст. Григорополисская, ул. Светлая, 11			21.07.2025		
29-22	ст. Григорополисская, ул. Мартыненко, 116				25.08.2025	
29-23	ст. Григорополисская, ул. Первомайская, 30					05.09.2025
29-24	с. Раздольное, пер. Комсомольский, 15				15.08.2025	
29-26	ст. Григорополисская, ул. Ленина, 20					05.09.2025
29-28	г. Новоалександровск, пер. Тургенева, 1					05.09.2025
29-29	ст. Григорополисская, ул. Ленина, 1	26.05.2025				
29-30	ст. Григорополисская, ул. Тимирязева, 92			25.07.2025		
29-31	г. Новоалександровск, ул. Ленина, 64/1				25.08.2025	

И.о.начальника Новоалександровского участка

А.В. Мартыненко

Ведущий инженер (ПТО)

Г.И. Казакова

Исполнитель:
ведущий инженер (ПТО)
Казакова Г.И.
8-865-44-6-45-65