

«Согласовано»

Руководитель
Новоалександровского участка
Центрального филиала
ГУП СК «Крайтеплоэнерго»
В. А. Щербак
2025 г.



«Утверждаю»

Начальник
Межрайонной ИФНС России № 5
по Ставропольскому краю
М. В. Ломакина
2025 г.



План
подготовки к отопительному сезону 2025-2026 года

1. Общие сведения:

1	Наименование объекта	Межрайонная ИФНС России № 5 по Ставропольскому краю
2	Адрес объекта	г. Новоалександровск, ул. Гагарина, 317
3	Год постройки, ввода в эксплуатацию	1996
4	Общая площадь, м.кв.	1290,0
5	Материал трубопроводов системы теплоснабжения	Металл
6	Наличие прибора учета тепловой энергии	Да
7	Материал стен / окон	Кирпич / пластиковый профиль
8	Теплоснабжающая организация	Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго»

2. Анализ прохождения трех прошедших отопительных периодов:

1	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период, Гкалл.	
	2022-2023 г.г.	193,7
	2023-2024 г.г.	177,4
	2024-2025 г.г.	190,4
2	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	отсутствуют
	2023-2024 г.г.	отсутствуют
	2024-2025 г.г.	отсутствуют
3	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	отсутствуют
	2023-2024 г.г.	отсутствуют
	2024-2025 г.г.	отсутствуют
4	Случаи перерывов в поставке теплоносителя	

	2022-2023 г.г.	отсутствуют
	2023-2024 г.г.	отсутствуют
	2024-2025 г.г.	отсутствуют
5	Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии	
	2022-2023 г.г.	отсутствуют
	2023-2024 г.г.	отсутствуют
	2024-2025 г.г.	отсутствуют
6	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	
	2022-2023 г.г.	отсутствуют
	2023-2024 г.г.	отсутствуют
	2024-2025 г.г.	отсутствуют

3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону

№ п/п	Основные мероприятия	Срок выполнения
1	Промывка системы отопления (в присутствии специалиста Новоалександровского участка Центрального филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго»)	Август/сентябрь
2	Гидравлические испытания (в присутствии специалиста Новоалександровского участка Центрального филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго»)	Август/сентябрь
3	Осмотр тепловой сети, трубопроводов, запорной арматуры и тепловой изоляции	Август
4	Осмотр технического состояния и утепления здания	Август
5	Предоставление паспорта готовности объекта к отопительному периоду в администрацию МО	Август/сентябрь

Начальник общего отдела



А.Ф. Чистякова