

СОГЛАСОВАНО:
 Заместитель начальника Минераловодского территориального участка Северо-Кавказской дирекции по тепловодоснабжению А.Ю. Канцдалов
 " " 2025 г.



УТВЕРЖДАЮ:
 Начальник Минераловодского территориального участка Северо-Кавказской дирекции по тепловодоснабжению Л.А.Погосов
 " " 2025 г.



План подготовки Минераловодского территориального участка Северо-Кавказской дирекции по тепловодоснабжению - СП ЦДТВ - филиала ОАО «РЖД» (котельная ст. Расшеватка, ул. Железнодорожная) к отопительному периоду 2025-2026 г.

I. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону						
№ п/п	Наименование мероприятия	Ед. измерения	Ответственные	Срок исполнения	котельная ДТВу-3 г. Расшеватка, ул. Железнодорожная	Примечание
1.1	Подготовка к отопительному периоду	шт.	Канцдалов А.Ю. Красников В.В.	14.09.2025	1	
1.2.	ППР котельной	шт.	Красников В.В. Можджер М.И.	10.09.2025	1	
1.3.	Чистка газового фильтра	шт.	Красников В.В. Можджер М.И.	30.08.2025	1	
1.4.	Проверка параметров срабатывания и настройка ПКН, ПЗК и КПЗ с диаметром до 100 мм	шт.	Красников В.В. Можджер М.И.	30.08.2025	1	
1.5.	Техническое обслуживание котельной с котлом малой мощности без автоматики	шт.	Красников В.В. Можджер М.И.	30.08.2025	1	
1.6.	Режимная наладка котлов	шт.	Красников В.В. Можджер М.И.	10.09.2025	2	
1.7.	Проверка исправности и технического состояния промышленных вентиляционной и дымоотводящей системы котельной с выдачей актов технического состояния	шт.	Красников В.В. Можджер М.И.	01.09.2025	1	
1.8.	Проверка состояния изоляционного покрытия подземных (уличных) газопроводов с использованием приборов типа АНПИ	шт.	Красников В.В. Можджер М.И.	01.09.2025	1	
1.9.	Снятие заглушки на газопроводовводе	шт.	Красников В.В. Можджер М.И.	15.09.2025	1	

1.10.	Пуск в эксплуатацию (расконсервация) котельной с котлом малой мощности без автоматики после отключения на летний период	шт.	Красников В.В. Можджер М.И.	15.09.2025	1	
1.11.	Проверка параметров срабатывания и настройка ПСК-50	шт.	Красников В.В. Можджер М.И.	01.09.2025	1	
1.12.	Поверка СИ	шт.	Елистратов А.Ю. Паршикова Ю.Е. Красников В.В.	01.09.2025	25	
2. Подготовка тепловых сетей						
2.1.	Гидравлические испытания тепловых сетей	км	Красников В.В.	30.08.2025	0,84	
3. Работа с кадрами						
3.1.	Проведение противоаварийных тренировок согласно графика	трен/чел	Елистратов Ю.А. Губарева Л.В.	10.09.2025	1	
4. Организационно-подготовительные мероприятия						
4.1.	Обеспечить персонал котельной спец. одеждой, защитными средствами	чел.	Елистратов Ю.А. Филатова С.В.	постоянно	3	
4.2.	Создать аварийный запас материалов и средств для аварийно восстановительных работ		Канцдалов А.Ю.	постоянно		
4.3.	Подписать паспорт готовности объекта к работе в ОЗП	ед.	Красников В.В. Можджер М.И.	постоянно	1	
5. Анализ прохождения прошлых отопительных периодов						
Продолжительность отопительного периода, дни						
5.1.	2022-2023 гг.					181
5.2.	2023-2024 гг.					182
5.3.	2024-2025 гг.					183
Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, оС						
5.4.	2022-2023 гг.					0,9
5.5.	2023-2024 гг.					2,2
5.6.	2024-2025 гг.					4,5
Случаи размораживания тепловых сетей котельной						
5.7.	2022-2023 гг.					нет
5.8.	2023-2024 гг.					нет
5.9.	2024-2025 гг.					нет
Случаи аварий/дефектов на тепловых сетях котельной						

5.10.	2022-2023 гг.					нет
5.11.	2023-2024 гг.					нет
5.12.	2024-2025 гг.					нет
Случаи перерывов в поставке теплоносителя						
5.13.	2022-2023 гг.					нет
5.14.	2023-2024 гг.					нет
5.15.	2024-2025 гг.					нет
Случаи снижения параметров давления теплоносителя на тепловых сетях котельной						
5.16.	2022-2023 гг.					нет
5.17.	2023-2024 гг.					нет
5.18.	2024-2025 гг.					нет
Количество обращений/жалоб жителей на снижение качества/параметров услуги отпления в теплоснабжающую организацию						
5.19.	2022-2023 гг.					нет
5.20.	2023-2024 гг.					нет
5.21.	2024-2025 гг.					нет
Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления						
5.22.	2022-2023 гг.					нет
5.23.	2023-2024 гг.					нет
5.24.	2024-2025 гг.					нет

Заместитель начальника
Минераловодского
территориального участка
Северо-Кавказской дирекции
по тепловодоснабжению

Начальник отдела эксплуатации

Мастер участка производства

А.Ю.Канцeдалов

М.И.Можджер

В.В.Красников